

Objeto	Empresa Contratada	Modalidade de licitação	Contrato	Valor Total	Valor Pago	Data Início	Prazo Conclusão	Fonte Recurso	Entidade (Prefeitura Municipal de São José da Laje/Fundo Municipal de Educação/Fundo Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Assistência Social) - Especificar	Situação (EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA OU PARADA)
Construção de Creche tipo B no Bairro Juriti	PRECISÃO CONSTRUÇÕES EITELI-EPP CNPJ: Nº 07.749.087/0001-43	CONCORRENCIA 01/2016	CONTRATO Nº 01/2016/CONCORRÊNCIA /PMSJL	R\$ 2.084.705,20	R\$ 855.421,93	26/08/2016	365 DIAS	FNDE	Fundo Municipal de Educação	EM ANDAMENTO
Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Francisco de Assis	PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP CNPJ Nº 07.749.087/0001-43	TOMADA DE PREÇO 01/2017	CONTRATO Nº 01/2017/TP/PMSJL	R\$ 406.735,24	R\$ 230.527,04	03/04/2017	210 dias	FNDE	Fundo Municipal de Educação	EM ANDAMENTO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas vias públicas urbanas do Residencial Manoel Vieira De Araújo (Novo Tijuca)	FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ Nº 27.025.488/0001-68	TOMADA DE PREÇO 02/2019	CONTRATO Nº 02/2019/TP/PMSJL	R\$ 486.559,03	R\$ 444.390,08	11/10/2019	365 dias	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO	Prefeitura Municipal de São José da Laje	CONCLUÍDA
Realização de Obra de Engenharia Pertinentes a Ponte Sobre Rio Canhoto - Vão: 72,00m Transposição do Rio Canhoto no Município de São José da Laje - Alagoas	SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA EPP CNPJ nº 22.939.096/0001-90	TOMADA DE PREÇO 01/2021	CONTRATO Nº 01/2021/TP/PMSJL	R\$ 2.810.280,78	R\$ 2.050.259,67	10/08/2021	180 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	EM ANDAMENTO
1ª ETAPA DA REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE NO ESTADO DE ALAGOAS	CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ nº 10.744.571/0001-94	TOMADA DE PREÇO 02/2021	CONTRATO Nº 02/2021/TP/PMSJL	R\$ 3.072.231,86	R\$ 3.388.009,33	07/01/2022	365 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje (SAAE)	EM ANDAMENTO
PERTINENTES IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO VEREADOR ARMANDO LYRA SÃO JOSÉ DA LAJE	CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ nº 10.744.571/0001-94	CONCORRÊNCIA 02/2023	CONTRATO Nº 02/2023/CONC/PMSJL	R\$ 3.357.697,63	R\$ 3.970.716,42	09/05/2023	365 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	EM ANDAMENTO
Reconstrução e Ampliação da ponte da estrada de acesso a Zona Urbana de São da Laje a Zona Rural Limão.	CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ nº 10.744.571/0001-94	TOMADA DE PREÇO 02/2023	CONTRATO Nº 02/2023/TP/PMSJL	R\$ 1.079.460,77	R\$ 1.079.460,77	12/06/2023	120 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	CONCLUÍDA
Contratação de Empresa Especializada para realização de Obra de engenharia pertinentes a reconstrução de Muro de Arrimo do Rio Canhoto de da Laje	WL ENGENHARIA CNPJ nº 42.831.657/0001-40	TOMADA DE PREÇO 03/2023	CONTRATO Nº 03/2023/TP/PMSJL	R\$ 455.768,09	R\$ 455.768,11	12/06/2023	120 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	CONCLUÍDA
Requalificação dos Mercados Municipais de São José da Laje-AI	WL ENGENHARIA CNPJ nº 42.831.657/0001-40	TOMADA DE PREÇO 04/2023	CONTRATO Nº 04/2023/TP/PMSJL	R\$ 925.067,70	R\$ 0,00	06/09/2023	150 dias	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	EM ANDAMENTO
Melhorias em estradas vicinais no Município de São José Da Laje/AL – (Granjeiro).	WL ENGENHARIA CNPJ nº 42.831.657/0001-40	TOMADA DE PREÇO 05/2023	CONTRATO Nº 05/2023/TP/PMSJL	R\$ 2.880.000,00	R\$ 0,00	15/12/2023	10 meses	CODEVASF	Prefeitura Municipal de São José da Laje	EM ANDAMENTO

Fontes:
Processo licitatório
Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Infraestrutura

NOTA:  
Posição de atualização até 30/06/2024.